

Massnahmenprotokoll für Heizestriche

Auftraggeber: _____
 Anschrift des Objektes: _____
 Stockwerk, Raum: _____
 Estrichart, Hersteller: _____
 mittlere Estrichdicke [mm]: _____
 Abbindezeit (mindestens 21 Tage): _____
 Heizzyklus begonnen am [TT-MM-JJ]: _____

Während des Auf- und Abheizens sind die Räume in festen Abständen kurzzeitig zu lüften (Stoßlüftung). Die beheizte Fußbodenfläche muß frei von Baumaterial und anderen Überdeckungen oder Überstellungen sein. Alle Angaben beziehen sich auf eine Estrichdicke bis 70 mm.

Für Zement- und Anhydritestrich:

Zusätzlich bei Bauarten A2, A3 + C:

Tag	Vorlauftemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>
1.	20°C	<input type="checkbox"/>
2.	30°C	<input type="checkbox"/>
3.	40°C	<input type="checkbox"/>
4.-15.	50°C (bzw. max. Temperatur)	<input type="checkbox"/>
16.	40°C	<input type="checkbox"/>
17.	30°C	<input type="checkbox"/>
18.	20°C	<input type="checkbox"/>
	Bei Bauart A1 + B DIN 18560:	
	CM-Messung Meßwert: _____ %	

Tag	Vorlauftemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>
19.-23.	Heizpause	<input type="checkbox"/>
24.	20°C	<input type="checkbox"/>
25.	30°C	<input type="checkbox"/>
26.	40°C	<input type="checkbox"/>
27.	50°C (bzw. max. Temperatur)	<input type="checkbox"/>
28.	40°C	<input type="checkbox"/>
29.	30°C	<input type="checkbox"/>
30.	20°C	<input type="checkbox"/>
	CM-Messung Meßwert: _____ %	

Der Estrich ist verlegereif, wenn die CM-Messung eine Restfeuchte von unter 1,8% (bei Zementestrich) oder unter 0,3% (bei Anhydritestrich) ergeben hat. Falls der Wert darüber liegt, ist die Belegereife nicht erreicht: Es wird weiter geheizt mit ca. 40°C Vorlauftemperatur mit neuerlicher Feuchtemessung bis zur Belegereife. Der Estrich ist verlegereif: _____ (Datum, Unterschrift)

Verlegebeginn bei einer Estrichtemperatur von ca. 18°C (entspricht einer Vorlauftemperatur von ca. 25°C) und einer relativen Luftfeuchte von < 65 %.

Die Verlegung erfolgt innerhalb einer Woche nach dem oben genannten Heizungszyklus. Wenn die Verlegung später erfolgt, muß vor Verlegebeginn mindestens zwei Tage bestimmungsgemäß bzw. mindestens bei 40°C Vorlauftemperatur geheizt werden mit Abkühlung gemäß Punkt 18.

Ort / Datum

Heizungsbaufirma:

Ort / Datum

Bauträger/ Architekt:

Ort / Datum

Bauherr: